

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-23/10
Дана: 24.08.2016.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 115.став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/2015,68/215),након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 404-23 и закљученог уговора о извођењу радова број: 404-23/6 од 08.04.2016.године, Председник општине Мали Зворник доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Рехабилитација путева Партија I-Асфалтирање локалних путева

Назив наручиоца: Општина Мали Зворник,
Адреса наручиоца: Краља Петра I бр.38,15318 Мали Зворник
Интернет страница наручиоца: www.malizvornik.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
Врста поступка: Отворени поступак
Предмет јавне набавке: Радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Рехабилитација путева-партија I - Асфалтирање локалних путева
Место извршења :локални путеви на територији општине Мали Зворник
назив и ознака из општег речника набавке: 45233140 - Радови на путевима

Првобитна вредност уговора : 13.984.880,00 динара без ПДВ-а односно 16.781.856,00 динара са ПДВ-ом
Измењена вредност уговора: Вредност Уговора се не мења

Елемент уговора који се мења:рок извођења радова

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:На основу спроведеног поступка јавне набавке отворени поступак радова –Рехабилитација путева Партија I-Асфалтирање локалних путева број 404-23 закључен је уговор о јавној набавци број: 404-23/6 од 08.04.2016.године са извођачем „STOBEX“ д.о.о.Кнеза Милоша 15,15300 Лозница .У току реализације уговора извођач радова се обратио наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова број 245/16 од 19.08.2016.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-23/6-3 дана 19.08.2016.године и образложењем захтева за продужење рока извођења радова да му се одобри продужење

рока извођења радова јер уговорени рок за извођење радова је 25 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао и да су се појавиле околности да за поједине деонице није издато решење о одобрењу за извођење радова од стране Наручиоца без којих Извођач не може да заврши радове у уговореном року, а које нису изазване кривицом Извођача. Извођач је затражио продужење рока у трајању од 45 календарских дана.

Разматрајући захтев извођача радова за продужење рока извођења радова из предметног уговора, наручилац је проследио захтев надзорном органу на давање мишљења о прихватљивости и оправданости истог. Вршилац стручног надзора је доставио Наручиоцу сагласност заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-23/6-4 од 24.08.2016. године о одобравању продужења рока извођења радова наводећи да је захтев у потпуности оправдан.

Основ за измену основног уговора садржан је у члану 6. тог уговора и гласи:

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.“

Измена уговора се врши у делу продужења рока извођења радова.

На основу достављеног дописа за продужетак рока број 245/16 од 19.08.2016. године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-23/6-3 дана 19.08.2016. године и Сагласности Надзорног органа са одговарајућим образложењем заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-23/6-4 од 24.08.2016. године, наручилац је се сагласно са продужењем рока извођења радова за додатних 45 календарских дана који су неопходни за извршење Уговора, а у складу са чланом 6. Уговора који регулише продужење рока извођења радова и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Након сагласности Наручиоца са наведеним продужењем извођења радова и доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорене стране ће приступити закључењу Анекса уговора којим ће дефинисати ново продужење рока извођења радова и који ће бити саставни део основног уговора.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској кући.

Обрадили: Зоран Бркић *Зоран*
Драгана Марковић *Драгана*


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, дипл. инж. рударства