

Република Србија  
Општина Мали Зворник  
Ул.Краља Петра I бр.38  
Број: 404-62/22  
Дана: 25.10.2018.године  
Мали Зворник

На основу члана 115.став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015,68/15),након спроведеног отвореног поступка јавне набавке са циљем закључивања оквирног споразума Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“ број 404-62 и закљученог уговора број: 404-62/02-2018/10 од 03.08.2018.године, Председник општине Мали Зворник доноси:

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“

**Назив наручиоца:** Општина Мали Зворник,  
**Адреса наручиоца:** Краља Петра I бр.38,15318 Мали Зворник  
**Интернет страница наручиоца:** [www.malizvornik.rs](http://www.malizvornik.rs)  
**Врста наручиоца:** локална самоуправа  
**Врста поступка:** Отворени поступак са циљем закључивања оквирног споразума  
**Предмет јавне набавке:**Радови  
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“  
**Место извршења :** Објекат некадашња „Пилана“на територији општине Мали Зворник  
**назив и ознака из општег речника набавке:** 45000000-Грађевински радови  
**45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње**

Првобитна вредност уговора : 57.523.021,87 динара без ПДВ-а односно 69.027.626,2 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: Вредност Уговора се не мења

**Елемент уговора који се мења:**рок извођења радова

**Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**На основу спроведеног поступка јавне набавке отворени поступак са циљем закључивања оквирног споразума радова – Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“ број 404-62 закључен је појединачни уговор о јавној набавци број: 404-62/02-2018/10 од 03.08.2018.године са извођачем : Rinol“ d.o.o.Београд, улица Светог Саве 846.У току реализације уговора извођач радова се обратио наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова број 368/8 од 23.10.2018.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-62/20 дана 23.10.2018.године и образложењем захтева за продужење рока извођења радова , да му се одобри продужење

рока извођења радова јер уговорени рок за извођење радова је 70 дана, рачунајући од дана увођења у посао и да су се појавиле непредвиђене околности због проблема у снабдевању електричном енергијом и водом, а поготово што комплет градилиште је било без електричне енергије од 28.09.2018.године до 02.10.2018.године јер је вршена доградња трафо станице која напаја предметне хале, што је евидентирано у грађевинском дневнику, те је тиме било онемогућено планиране радове извести у року, Извођач је затражио продужење рока у трајању од 20 радних дана.

Разматрајући захтев извођача радова за продужење рока извођења радова из предметног уговора, наручилац је проследио захтев надзорном органу на давање мишљења о прихватљивости и оправданости истог. Вршилац стручног надзора је доставио Наручиоцу сагласност број 100-10/18 од 24.10.2018.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-62/21-1 од 24.10.2018.године о одобравању продужења рока извођења радова у трајању од 20 дана наводећи да је у току радова до сада, било непредвиђених околности због којих Извођач радова није могао отпочети израду неких позиција радова које су даље утицале на технолошки ток динамике радова и тиме отежало Извођачу радова завршетак радова у предвиђеном року.

**Основ за измену основног уговора садржан је у члану 13. тог уговора и гласи:**

„Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.“

Измена уговора се врши у делу продужења рока извођења радова.

На основу достављеног дописа за продужетак рока број 368/8 од 23.10.2018.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-62/20 дана 23.10.2018.године и Сагласности Надзорног органа са одговарајућим образложењем број 100-10/18 од 24.10.2018.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-62/21-1 од 25.10.2018.године, наручилац је се сагласио са продужењем рока извођења радова за додатних 20 дана који су неопходни за извршење Уговора, а у складу са чланом 13. Уговора и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ ,број 124/12,14/2015 и 68/2015).

Након сагласности Наручиоца са наведеним продужењем извођења радова и доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорене стране ће приступити закључењу Анекса уговора којим ће дефинисати ново продужење рока извођења радова и који ће бити саставни део основног уговора.

